


# Anliegerinfo Nr. 3

vom 04.05.2018

## Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim




**Kabel, Fundamenterder und Leerrohre wurden im Bereich der Engstelle am Europäischen Haus eingebaut.**



**Zur Herstellung der Granitborde im Engstellenbereich muss auch der nördliche Gehweg gesperrt werden. Die fußläufige Anbindung vom Marktplatz zur Deisinger Straße erfolgt über die Stadtvogteigasse bzw. über die Tourist Info. Der westseitige Gehweg endet am JuZ.**

Die Erdarbeiten für die Fahrbahn werden ab Montag, den 07.05. 2018 nach Westen fortgeführt. Lieferverkehr ist dann von Süden nur noch bis zur Apotheke möglich. Für den betroffenen Ausbaubereich sind Anlieferungen nur über die Herrenschmiedgasse möglich. Auf der Fläche des ehemaligen Lämmermannhauses wird dazu eine Wendemöglichkeit für Kleintransporter geschaffen.





**Die Pflasterarbeiten wurden heute begonnen.**



**Mit freundlichen Grüßen  
Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the construction manager from the engineering office VNI.

Versand über E-Mail Verteiler