
Anliegerinfo Nr. 9 vom 06.07.2018

Ausbau der Deisinger Straße in Pappenheim



Die Pflasterverlegearbeiten schreiten voran. Derzeit werden im 1. Bauabschnitt die Gehwegplatten im östlichen Gehweg verlegt.



Selbst erfahrene Anlieger unterstützen uns durch ihren Rat beim Verfugen.

Im 2. Bauabschnitt zwischen dem Gasthof zur Sonne und der neuen Filiale der Metzgerei Wörlein sind die Erdarbeiten für die Fahrbahn nahezu abgeschlossen.



In der kommenden Woche werden die zwischengelagerten Erdmassen vom Festplatz geräumt, damit der Platz für das Volksfest am 20.07.2018 uneingeschränkt genutzt werden kann. In dieser Woche wird auch das Planum zur Herstellung der Fahrbahnrandbegrenzung hergestellt.

Anfang der übernächsten Woche werden die Fahrbahnrandbefestigungen gepflastert. Wenn alles gut läuft, kann in der 1. Augustwoche die Asphalttragschicht im südlichen Bereich eingebaut werden.

Am Samstag, den 14.07.2018 wird durch die Stadtwerke der Kabelverteiler vor dem Anwesen Held umgebaut. Die Schaltungen für die Straßenbeleuchtung werden in den neuen Kabelverteilerschrank nördlich des Anwesens Held verlegt. Voraussichtlich kann dies alles an einem Tag erfolgen, so dass keine Beeinträchtigung für die Straßenbeleuchtung entsteht.



Zum Sommerfest der Werbegemeinschaft "Pappenheim Live" am 29.07.2018 stehen die Fahrbahn und die gepflasterten Seitenbereiche im 1. Bauabschnitt für Fußgänger zur Verfügung. Pflasterbereiche sollten nicht befahren werden. Im weiteren Bereich können über einen Gehwegstreifen links und rechts alle Ladengeschäfte erreicht werden.



Dieser Zustand wird sich bis Ende August nicht verändern, da die Fa. Rossaro in der 2. und 3. Augustwoche Betriebsurlaub hat.

Das heißt, dass auch der Logenplatz vor der Bäckerei Solnhofer Brot im derzeitigen Zustand erhalten bleibt.



Mit freundlichen Grüßen

Ihre Bauleitung vom Ingenieurbüro VNI



Versand über E-Mail Verteiler